



# GEMEINDE WIPPINGEN

Der Bürgermeister

---

29.04.2023

## **Ortsdurchfahrt, Stand Asphaltierungsarbeiten und weitere Planung**

Reger Betrieb herrschte in den letzten Tagen in der Ortsmitte.

Die Asphaltierungsarbeiten sind auf dem ersten Bauabschnitt weitestgehend abgeschlossen, lediglich die Einmündungsbereiche zur Schützenstraße und zur Pfarrer-Schniers-Straße werden erst am Dienstag, 02. Mai mit Asphalt versehen. Diese Bereiche müssen am Dienstag noch gemieden werden, können aber voraussichtlich am Mittwoch wieder passiert werden.

An den anderen Stellen ist die Querung der neuen Fahrbahn wieder möglich. Der Lotsendienst, die Schule sowie KiTa sind darüber informiert, die Kinder werden ab Dienstag wieder gelotst (im Bereich der Mehrzweckhalle). Durch abschließende Arbeiten an den Seitenräumen herrscht aber weiterhin Baumaschinenverkehr, Vorsicht ist auch dann noch geboten!

Ab voraussichtlich Donnerstag wird die Fahrbahn ab Einfahrt Eichenkamp (HAWE-Wester) in Richtung Ortsmitte für die Anlieger freigegeben.

Es folgt dann der Abschnitt Eichenkamp bis Bauende. Anlieger vom Harpel können die K114 zu dieser Zeit anfangs immer in eine Richtung befahren. Zum Einbau der Deckschicht (voraussichtlich 12. Mai bis Christi Himmelfahrt am 18. Mai) wird dies nicht möglich sein.

Weiterhin gehen die Arbeiten zügig voran, der Abschluss der Bauarbeiten rückt somit näher.

Im gesamten Bereich ist auch in den nächsten Tagen erhöhte Vorsicht geboten, durch Abschlussarbeiten werden weiterhin Baumaschinen/LKWs unterwegs sein.

Wir bitten nochmals um Verständnis für die auftretenden Behinderungen. Durch ein absehbares Ende der Arbeiten werden diese aber sicherlich leichter erträglich.

Die Gemeinde Wipplingen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern ein schönes verlängertes „Maiwochenende“!

Mit freundlichem Gruß

Martin Hempen

